

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAITUBA – PA – C/ BDI.**

DISCRIMINAÇÃO	EXECUÇÃO				EXECUÇÃO			TOTAL
	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	22.347,83	-	-	-	-	-	-	22.347,83
	100,00%							
2 INFRAESTRUTURA	73.011,59	73.011,59	-	-	-	-	-	146.023,17
	50,00%	50,00%						
3 SUPRAESTRUTURA	-	44.545,67	89.091,34	14.848,56	-	-	-	148.485,57
		30,00%	60,00%	10,00%				
4 PAREDES E PAINÉIS	-	-	-	25.586,42	59.701,65	-	-	85.288,07
				30,00%	70,00%			
5 ESQUADRIAS	-	-	-	-	42.909,96	-	-	42.909,96
					100,00%			
6 COBERTURAS	-	-	-	72.822,61	-	-	-	72.822,61
				100,00%				
7 IMPERMEABILIZAÇÕES	1.647,68	-	-	-	-	246,21	-	1.893,89
	87,00%					13,00%		
8 REVESTIMENTOS INTERNOS	-	-	-	-	-	71.746,69	-	71.746,69
						100,00%		
9 REVESTIMENTOS EXTERNOS	-	-	-	-	-	30.358,58	-	30.358,58
						100,00%		
10 FORRO	-	-	-	-	-	-	30.082,29	30.082,29
							100,00%	
SUBTOTAL	97.007,10	117.557,26	89.091,34	113.257,59	102.611,61	102.351,48	30.082,29	651.958,66
ACUMULADO	97.007,10	214.564,36	303.655,70	416.913,29	519.524,89	621.876,37	651.958,66	651.958,66


 Marcus M. Cohen
 Eng. Civil / Eng. de Segurança do Trabalho
 CREA 26557 D/PA