

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DISCRIMINAÇÃO	EXECUÇÃO				EXECUÇÃO			TOTAL
	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	
1 SERVIÇOS PREMIMINARES	17.877,21	-	-	-	-	-	-	17.877,21
	100,00%							
2 INFRAESTRUTURA	58.408,85	58.408,85	-	-	-	-	-	116.817,70
	50,00%	50,00%						
3 SUPRAESTRUTURA	-	35.636,69	71.273,38	11.878,90	-	-	-	118.788,96
		30,00%	60,00%	10,00%				
4 PAREDES E PAINES	-	-	-	20.468,04	47.758,75	-	-	68.226,79
				30,00%	70,00%			
5 ESQUADRIAS	-	-	-	-	34.327,90	-	-	34.327,90
					100,00%			
6 COBERTURAS	-	-	-	58.252,78	-	-	-	58.252,78
				100,00%				
7 IMPERMEABILIZAÇÕES	1.318,05	-	-	-	-	196,95	-	1.515,00
	87,00%					13,00%		
8 REVISTIMENTOS INTERNOS	-	-	-	-	-	57.399,77	-	57.399,77
						100,00%		
9 REVISTIMENTOS EXTERNOS	-	-	-	-	-	24.286,86	-	24.286,86
						100,00%		
10 FORRO	-	-	-	-	-	-	24.066,74	24.066,74
							100,00%	
SUBTOTAL	77.604,11	94.045,54	71.273,38	90.599,71	81.883,58	81.883,58	24.066,74	521.559,71
ACUMULADO	77.604,11	171.649,65	242.923,02	333.522,74	415.406,32	497.289,90	521.356,64	

Marcus M. Cohen
 Eng. Civil / Eng. de Segurança do Trabalho
 CREA - 26557 DIPA